BRUHATH BENGALURU MAHANAGARA PALIKE

FORMATE -01

NSION OF THE TENDER PERIOD PROPOSAL FOR THE CONTRACT WORK WHICH DID NOT COMPLETED WITH IN DUE DATE

Sl No	Description	Details
1	Name of the Work	Construction of Strishakti Bhavan at Abbigere in ward no.12 Shettyhalli, Shettyhalli Sub Division
2	Estimated cost and Technical Sanction No and Date	Rs.100.00 Lakhs CE/DZ/TS/579/19-20 Dt:16.03.2020
3	Amount of Tender	Rs.100,00,000/-
4	Job Code No	012-20-000008
5	Name & Address of the contractor	Sri Shankarappa M, #32, Nisarga Road, Muneshwara Nagara, Sunkadakatte, Bengaluru 560091
6	Agreement No & Date	EE/DD/AGR/579/2019-20 Date:16.03.2020
7	No & Date Under which the work order has been issued	EE/DD/WO/579/2019-20 Date:16.03.2020
8	Time limit Originally fixed for completion of time	270 Days
9	Date of application of contractor requesting for extension	
10	Date of receipt of application in Sub Division	
11	Weather time extended	
12	Due date of Starting the work	
13	Due date of Completion of the work	
14	Actual Date of Completion of the work	13.12.2022
15	Progress achieved during first extension	
16	Time extension period applied for	
17	No of Days	284
18	Time Extension Recommended	

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ
ಬಿಬಿಎಂಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಮಾನ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು

EXECUTIVE ENGINEER
Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ:

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ, **Sri Shankarappa M** ಇವರಿಗೆ Construction of Strishakti Bhavan at Abbigere in ward no 12 Shettyhalli, Shettyhalli Sub division. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ದಿನಾಂಕ:16.03.2020ರಂದು ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾರ್ಯಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 270 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದಿನಾಂಕ:13.12.2022 ರಂದು 284 ದಿನಗಳ ವಿಳಂಭವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಕಂಡಿಕೆ ( ) ರಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ ರವರು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ ರವರು ಕಾವೇರಿ 5ನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಗೆದು ಸುಮಾರು 2 ತಿಂಗಳು ಆದ ನಂತರ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ರೆಸ್ಟೋರೇಷನ್ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಸ್ತ್ರೀಶಕ್ತಿ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮರಗಳಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು 3 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ನಿಗಧಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:ಬಿ12(1)ಪಿಆರ್/394/2020-21, ದಿನಾಂಕ:04.02.2021ರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಟೆಂಡರ್ ಅವಧಿಯ ಕಾಲವಿಳಂಭದ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಅವಧಿಯ ಶೇ.50% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಲಾವಧಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 284 ದಿನಗಳ ವಿಳಂಭವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ ರವರಿಗೆ ಕಡತ ಮಂಡಿಸಲು ತಮ್ಮ ಆದೇಶ ಕೋರಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಪು.ತಿ.ನೋ

ವಿಷಯ :

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
92	ಮಾನ್ಯ. ಶ್ರೀ [illegible]
93	ಕಂಡಿಕೆ (91) ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) ವಿಭಾಗ ರವರು ವರದಿ ನೀಡುತ್ತಾ, "Construction of Strishakthi Bavan at Abbigere in Ward No 12 Shettyhalli Shettyhalli Sub Division" ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಶ್ರೀ. ಶಂಕರಪ್ಪ ಎಂ, ರವರಿಗೆ 270 ದಿನಗಳ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ದಿನಾಂಕ: 16.03.2020 ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ದಿನಾಂಕ: 20.12.2020 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ ಸಂಸ್ಥೆ ರವರು ಕಾವೇರಿ 05 ನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ರೆಸ್ಟೋರೇಶನ್ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮರಗಳಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಸುಮಾರು 03 ತಿಂಗಳ ಕಾಲವಕಾಶ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 284 ದಿನಗಳು ವಿಳಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಅಂದರೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರಾರಿನ ಕಾಲಾವಧಿಯ ನಂತರ ದಿನಾಂಕ: 21.12.2020 ರಿಂದ 13.12.2022ರ ವರೆಗಿನ ಒಟ್ಟು 284 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಒಂದಕ್ಕೆ ರೂ. 10/- ರಂತೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ, ದಂಡ ಸಹಿತ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
94	ಅದರಂತೆ, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) ವಿಭಾಗ ರವರ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನ ಮೇರೆಗೆ, ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ 284 ದಿನಗಳ ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದು, ಈ ವಿಳಂಭಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಒಂದಕ್ಕೆ ರೂ. 10/- ರಂತೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ, ದಂಡ ಸಹಿತ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದ್ದು, ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬಿ12(1)/ಪಿಆರ್/394/2021-22, ದಿನಾಂಕ: 18.01.2022ರ ಆದೇಶದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕಾಲ ವಿಳಂಭ ವಿಸ್ತರಣೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾಲ ವಿಳಂಭಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಒಂದಕ್ಕೆ ರೂ. 10/- ರಂತೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ, ದಂಡ ಸಹಿತ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಆದೇಶ ಕೋರಿ ಕಡತ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
95	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾ.ವ) ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸ್ವೀಕೃತಿಕಛೇರಿ
96	ಕಂಡಿಕೆ (93) ರಿಂದ (94)ರ ವರೆಗಿನ ವರದಿಯಂತೆ, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 284 ದಿನಗಳು ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದು, ಈ ವಿಳಂಭಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಒಂದಕ್ಕೆ ರೂ. 10/- ರಂತೆ ರಂತೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ, ದಂಡ ಸಹಿತ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾ.ವಿ) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾ.ವ)